

| OBRA – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINALZINHO |         |           | PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO - RS |     |           |        | LOCAL – AVENIDA LIDO ARMANDO OLTRAMARI - AO LADO DO CENTRO CULTURAL ACHYLES MARCON |            |          |     |            |        |          |            |          |     |            |          |          |            |          |          |            |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
|---|---------|-----------|---|-----|-----------|--------|--|------------|----------|-----|------------|--------|----------|------------|----------|-----|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----|------------|--------|-----|------------|---------|-----|------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                          |         |           |   |     |           |        |  |            |          |     |            |        |          |            |          |     |            |          |          |            |          |          |            |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| DESCRIÇÃO   | 30 DIAS |           | 60 DIAS                                       |     | 90 DIAS   |        | 120 DIAS   |            | 150 DIAS |     | 180 DIAS   |        | 210 DIAS |            | 240 DIAS |     | 270 DIAS   |          | 300 DIAS |            | TOTAL    |          |            |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES                             | R\$     | 6.410,44  | 100%  | -   | -         | -      | -  | -          | -        | -   | -          | -      | -        | -          | -        | -   | -          | -        | -        | -          | R\$      | 6.410,44 |            |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 2 - MOVIMENTOS DE TERRA                               | R\$     | 4.993,09  | 100%  | -   | -         | -      | -  | -          | -        | -   | -          | -      | -        | -          | -        | -   | -          | -        | -        | -          | -        | R\$      | 4.993,09   |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 3 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES                        | R\$     | 32.936,42 | 75%   | R\$ | 10.978,81 | 25%    | -  | -          | -        | -   | -          | -      | -        | -          | -        | -   | -          | -        | -        | -          | -        | R\$      | 43.915,23  |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 4 - SUPERESTRUTURA                                    | -       | -         | -   | R\$ | 17.570,79 | 20%    | R\$  | 26.356,19  | 30%      | R\$ | 26.356,19  | 30%    | R\$      | 17.570,79  | 20%      | -   | -          | -        | -        | -          | -        | -        | R\$        | 87.853,96 |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO                                | -       | -         | -   | -   | -         | -      | R\$  | 8.538,88   | 20%      | R\$ | 17.077,75  | 40%    | R\$      | 17.077,75  | 40%      | -   | -          | -        | -        | -          | -        | -        | R\$        | 42.694,38 |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 6 - REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO                      | -       | -         | -   | -   | -         | -      | -  | -          | -        | R\$ | 14.602,35  | 20%    | R\$      | 21.903,53  | 30%      | R\$ | 21.903,53  | 20%      | R\$      | 14.602,35  | 20%      | R\$      | 73.011,77  |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 7 - ESQUADRIAS  | -       | -         | -   | -   | -         | -      | -  | -          | -        | R\$ | 4.060,36   | 5%     | R\$      | 4.060,36   | 5%       | R\$ | 36.543,23  | 45%      | R\$      | 36.543,23  | 45%      | -        | R\$        | 81.207,17 |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 8 - COBERTURA   | -       | -         | -   | -   | -         | -      | -  | -          | -        | R\$ | 26.135,27  | 50%    | R\$      | 26.135,27  | 50%      | -   | -          | -        | -        | -          | -        | -        | R\$        | 52.270,54 |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 9 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA                        | -       | -         | -   | R\$ | 2.495,07  | 10%    | R\$  | 2.495,07   | 10%      | R\$ | 2.495,07   | 10%    | R\$      | 2.495,07   | 10%      | R\$ | 3.742,60   | 15%      | R\$      | 3.742,60   | 15%      | R\$      | 24.950,66  |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | -       | -         | -   | R\$ | 768,02    | 5%     | R\$  | 768,02     | 5%       | R\$ | 768,02     | 5%     | R\$      | 768,02     | 5%       | R\$ | 3.072,09   | 20%      | R\$      | 3.072,09   | 20%      | R\$      | 15.360,47  |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 11 - PINTURAS E ACABAMENTOS                           | -       | -         | -   | -   | -         | -      | -  | -          | -        | -   | -          | -      | -        | -          | -        | -   | R\$        | 8.713,83 | 50%      | R\$        | 6.971,06 | 40%      | R\$        | 17.427,66 |     |            |        |     |            |         |     |            |
| 12 SERVIÇOS FINAIS                                    | -       | -         | -   | -   | -         | -      | -  | -          | -        | -   | -          | -      | -        | -          | -        | -   | -          | R\$      | 241,57   | 50%        | R\$      | 483,13   |            |           |     |            |        |     |            |         |     |            |
| TOTAL   | R\$     | 44.339,95 | 9,84%   | R\$ | 31.812,69 | 7,06%  | R\$  | 38.158,15  | 8,47%    | R\$ | 61.299,38  | 13,60% | R\$      | 90.010,79  | 19,98%   | R\$ | 58.913,85  | 13,08%   | R\$      | 57.960,27  | 12,86%   | R\$      | 52.071,75  | 11,56%    | R\$ | 11.243,74  | 2,50%  | R\$ | 4.767,91   | 1,06%   | R\$ | 450.578,50 |
| TOTAL ACUMULADO                                       | R\$     | 44.339,95 | 9,84%   | R\$ | 76.152,64 | 16,90% | R\$  | 114.310,80 | 25,37%   | R\$ | 175.610,18 | 38,97% | R\$      | 265.620,97 | 58,95%   | R\$ | 324.534,82 | 72,03%   | R\$      | 382.495,10 | 84,89%   | R\$      | 434.566,85 | 96,45%    | R\$ | 445.810,59 | 98,94% | R\$ | 450.578,50 | 100,00% |     |            |

Faxinalzinho, 26 de janeiro de 2022

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>_____</p> <p>Aniceto Dapper<br/>Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinalzinho</p> | <p>_____</p> <p>Gelso L.J. Grando<br/>Eng. Civil - CREA/RS: 59240-D</p> | <p>_____</p> <p>James Ayres Torres<br/>Prefeito Municipal de Faxinalzinho</p> |
|---|---|---|