

OBRA – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINALZINHO			PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO - RS						LOCAL – AVENIDA LIDO ARMANDO OLTRAMARI - AO LADO DO CENTRO CULTURAL ACHYLES MARCON																							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																
DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL											
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.410,44	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	6.410,44										
2 - MOVIMENTOS DE TERRA	R\$	4.993,09	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	4.993,09									
3 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	R\$	32.936,42	75%	R\$	10.978,81	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	43.915,23									
4 - SUPERESTRUTURA	-	-	-	R\$	17.570,79	20%	R\$	26.356,19	30%	R\$	26.356,19	30%	R\$	17.570,79	20%	-	-	-	-	-	-	-	R\$	87.853,96								
5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	R\$	8.538,88	20%	R\$	17.077,75	40%	R\$	17.077,75	40%	-	-	-	-	-	-	-	R\$	42.694,38								
6 - REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	-	-	-	-	-	-	R\$	14.602,35	20%	R\$	21.903,53	30%	R\$	21.903,53	20%	R\$	14.602,35	20%	R\$	7.301,18	10%	-	R\$	73.011,77								
7 - ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	2.387,55	5%	R\$	2.387,55	5%	R\$	21.487,91	45%	R\$	21.487,91	45%	-	R\$	47.750,92								
8 - COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	26.135,27	50%	R\$	26.135,27	50%	-	-	-	-	-	-	-	R\$	52.270,54								
9 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	-	-	R\$	2.495,07	10%	R\$	2.495,07	10%	R\$	2.495,07	10%	R\$	2.495,07	10%	R\$	3.742,60	15%	R\$	3.742,60	15%	R\$	24.950,66									
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	R\$	768,02	5%	R\$	768,02	5%	R\$	768,02	5%	R\$	768,02	5%	R\$	3.072,09	20%	R\$	3.072,09	20%	R\$	15.360,47									
11 - PINTURAS E ACABAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	8.713,83	50%	R\$	6.971,06	40%	R\$	17.427,66									
12 SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	241,57	50%	R\$	483,13									
TOTAL	R\$	44.339,95	10,63%	R\$	31.812,69	7,63%	R\$	38.158,15	9,15%	R\$	61.299,38	14,70%	R\$	88.337,98	21,18%	R\$	57.241,04	13,72%	R\$	42.904,96	10,29%	R\$	37.016,44	8,87%	R\$	11.243,74	2,70%	R\$	4.767,91	1,14%	R\$	417.122,25
TOTAL ACUMULADO	R\$	44.339,95	10,63%	R\$	76.152,64	18,26%	R\$	114.310,80	27,40%	R\$	175.610,18	42,10%	R\$	263.948,16	63,28%	R\$	321.189,20	77,00%	R\$	364.094,16	87,29%	R\$	401.110,60	96,16%	R\$	412.354,34	98,86%	R\$	417.122,25	100,00%		
<p>_____</p> <p>Wilson Confortin Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Faxinalzinho</p> <p>_____</p> <p>Gelso L.J. Grando Eng. Civil - CREA/RS: 59240-D</p> <p>_____</p> <p>James Ayres Torres Prefeito Municipal de Faxinalzinho</p>																																