

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL

Data: 20/08/2024

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE FAXINALZINHO

LOCAL DAS OBRAS: AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI - BAIRRO COROADOS

Ítem	Descrição	Valor total	%	Período 1	%	Período 2	%	Período 3	%	Período 4	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARS E INICIAIS	1.631,00	0,40	1.631,00	100,00	-		-		-	
2.0	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	26.568,47	6,56	2.631,26	9,90	23.937,21	90,10	-		-	
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES/ SINALIZAÇÃO	376.676,94	93,04			59.807,39	15,88	231.434,72	61,44	85.434,83	22,68
	<i>Total do período</i>	404.876,41	100,00	4.262,26	1,05	83.744,60	20,68	231.434,72	57,16	85.434,83	21,10
	<i>Acumulado</i>			4.262,26	1,05	88.006,86	21,74	319.441,58	78,90	404.876,41	100,00

OBS: Considerar cada período como sendo de 30 dias .

 Gelso Luiz J. Grando
 Eng. Civil-CREA/RS 059240-D
 Responsável Técnico

 James Ayres Torres
 Prefeito Municipal de Faxinalzinho