

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAXINALZINHO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Faxinalzinho/RS

ENDEREÇO DA OBRA: Avenida Lido Armando Oltramari Nº 1225, esquina com Rua Vereador Alfredo Cazzuni , Centro - Faxinalzinho - RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,27%	5.287,13	100,00%	5.287,13		-
2	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	12,64%	29.399,71	80,00%	23.519,77	20,00%	5.879,94
3	COBERTURA EXTERNA	15,42%	35.883,72	70,00%	25.118,60	30,00%	10.765,11
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	2.259,30	80,00%	1.807,44	20,00%	451,86
5	FUNÇÕES E INFRAESTRUTURA	2,56%	5.965,67	70,00%	4.175,97	30,00%	1.789,70
6	ESTRUTURAS	4,22%	9.821,73	60,00%	5.893,04	40,00%	3.928,69
7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	16,82%	39.140,99	70,00%	27.398,69	30,00%	11.742,30
8	FORRO E COBERTURA	9,61%	22.368,30	60,00%	13.420,98	40,00%	8.947,32
9	PISOS	2,45%	5.706,93	100,00%	5.706,93		-
10	ESQUADRIAS	20,07%	46.690,32	90,00%	42.021,29	10,00%	4.669,03
11	DIVERSOS SERVIÇOS	1,11%	2.571,81	80,00%	2.057,44	20,00%	514,36
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,72%	4.013,21	20,00%	802,64	80,00%	3.210,57
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9,32%	21.687,20	20,00%	4.337,44	80,00%	17.349,76
12	PINTURAS	0,77%	1.791,54	0,00%	-	100,00%	1.791,54
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	69,05	0,00%	-	100,00%	69,05
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>232.656,58</b>				
<b>TOTAL SIMPLES</b>				<b>69,44%</b>	<b>161.547,35</b>	<b>30,56%</b>	<b>71.109,23</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>69,44%</b>	<b>161.547,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>232.656,58</b>

Faxinalzinho, 26 de novembro de 2024

Gelso Luiz J. Grando  
Engenheiro Civil – CREA/RS: 059240-D  
Gelso Luiz J. Grando

James Ayres Torres  
Prefeito Municipal de Faxinalzinho